

## RELAZIONE SULLA NECESSITÀ DI MODIFICHE E VARIANTI

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 5; d.lgs. 36/2023 art.120)

\* \* \*

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FORNO CREMATORIO c/o IL CIMITERO DI COVILO - Reggio Emilia.**

Cod. Prog.: **2025\_PG\_429703 - CUP.: J82F25000590004 - CIG: B90327DE49 - CPV: 50000000-5.**

Il sottoscritto Marco Salsi Direttore dei Lavori, relativamente al cantiere e ai lavori in oggetto, visto il progetto approvato con determina R.U.D. 1404 del 13/11/2025 per un importo netto di € 95.000,00 oltre I.V.A.;

### CONSTATATO CHE:

nel corso di esecuzione delle opere si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall'art. 120, c. 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023;

### OVVERO :

- Il giorno **20.11.25** durante le lavorazioni la ditta incaricata ha riscontrato all' interno dell' impianto la rottura non prevista della **culatta dello scambiatore e di alcuni tronchi di collegamento (un collettore a Y e una tratta a 20°)** probabilmente a causa dei movimenti oscillatori nel tempo connessi con la dinamica delle temperature interne ( vedasi relazione fotografica );

- A fronte di quanto emerso si rende necessario per garantire il regolare esercizio e la sicurezza dell'impianto procedere all'intervento di ripristino del danno rilevato;

- Il valore dell'intervento, da indagini di mercato e al netto del ribasso di gara, ammonta ad euro € **16.920,00** oltre Iva. L'importo è riconosciuto a corpo;

- Il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023;

- La modifica del contratto in corso di esecuzione rientra nei limiti del quinto dell'importo delle opere, ai sensi dell'[art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023](#);

- Per l'intervento di cui sopra, viene stimato un maggior tempo contrattuale pari a giorni 14, posticipando quindi l'ultimazione dei lavori salvo imprevisti entro il termine finale del **24/01/2026**;

### PERTANTO SI PROPONE

al Responsabile Unico del Progetto la modifica/variante del contratto in corso.

Reggio Emilia, Li 21.11.25

LA DIREZIONE LAVORI

Marco Salsi

IL R.U.P.

Ing. Salvatore Falbo

RELAZIONE FOTOGRAFICA

