

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/243

del 10/03/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 299

del 19/03/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO - “RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO” - STRALCIO I° COD. PROG. Z_30001 e STRALCIO II° COD. PROG. A_30101 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D. LGS. 36/2023 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

CODICE OPERA . Z_30001 I Stralcio
CUP: J84E21002040001

CODICE OPERA: A_30101 II Stralcio
CUP: J84E21002050001

CIG: B67D43E757
CPV: 45262500-6

OGGETTO: PNRR-M5C2-I 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO - “RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO” - STRALCIO I° COD. PROG. Z_30001 e STRALCIO II° COD. PROG. A_30101 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D. LGS. 36/2023 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;
- con provvedimento al Protocollo Generale del Comune di Reggio Emilia n. PG 57474 del 28/02/2025 il Sindaco ha attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Edifici Pubblici all'ing. Salvatore Falbo.

Premesso, inoltre, che:

- nel PNRR MISSIONE 5 – Inclusione e coesione Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Ambiti di intervento/Misure 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale é previsto l'investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ed in particolare finalizzato a fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, nonché di migliorare la

qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale, nel pieno rispetto del principio del DNSH. L'obiettivo di questo investimento - rivolto a comuni medio-grandi - è la rigenerazione urbana:

- la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione delle opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e dalla sistemazione delle relative aree;
 - il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive;
 - la mobilità sostenibile.
- Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
 - Con il predetto decreto interministeriale sono state finanziate n.1.784 opere tra cui sono ricomprese le seguenti:
 - PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO – RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, PRIMO STRALCIO CUP: J84E21002040001 CODICE OPERA: Z_30001
 - PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO – RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, SECONDO STRALCIO CUP: J84E21002050001 CODICE OPERA: A_30101.
 - Con deliberazione Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, ove nell'elenco annuale 2023 sono stati previsti i seguenti interventi:
 - “PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio”
 - Codice opera: Z_30001
 - RUP: TANZI MATTEO

◦Codice CUI: L00145920351202100013

◦Codice CUP: J84E21002040001

Previsione di spesa di € 350.000,00

Capitolo 40119/8

- PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione dei Chiostrì di San Domenico, secondo stralcio

◦Codice opera: A_30101

◦Codice CUI: L00145920351202100014

◦Codice CUP: J84E21002050001

◦RUP: TANZI MATTEO

Previsione di spesa di € 300.000,00

di 290.000,00 Capitolo 40119/9 e di € 10.000,00 Capitolo 40119/10

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 300 e I.D. n. 301 in data 07/12/2023 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei due stralci progettuali, provvedendo contestualmente al complessivo accertamento delle entrate e prenotazione delle spese a finanziamento delle opere;
- con determinazione R.U.D. 173 del 20/02/2025 si è provveduto all'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I E II STRALCIO all'Arch. Manuela Maccagnani (P.IVA 01327160352);

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 559 del 04/04/2025 sono stati approvati i progetti esecutivi in oggetto con i seguenti quadri economici:

Primo stralcio				
Lavori a base d'appalto		A Corpo	A Misura	TOTALE
1	Lavori	€ 0,00	€ 208.305,38	€ 208.305,38
	di cui Costi della manodopera (MO)	€ 0,00	€ 108.942,25	€ 108.942,25
2	Costi della sicurezza (CS)	€ 0,00	€ 33.568,87	€ 33.568,87
	Importo totale lavori			€ 241.874,25
Somme a disposizione				
1	IVA 22%		€ 53.212,34	
	Incentivi per funzioni tecniche Art. 45.D.Lgs 36/2023. Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio			
2			€ 4.837,49	
3	Imprevisti IVA 22% compresa		€ 24.000,00	
4	Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali e IVA		€ 14.995,53	
5	Lavori in economia IVA compresa		€ 11.080,40	
	Somme a disposizione totali			€ 108.125,75
		Totale progetto		€ 350.000,00

Secondo stralcio				
Lavori a base d'appalto		A Corpo	A Misura	TOTALE
1	Lavori	€ 0,00	€ 193.232,65	€ 193.232,65
	di cui Costi della manodopera (MO)	€ 0,00	€ 93.943,04	€ 93.943,04
2	Costi della sicurezza (CS)	€ 0,00	€ 31.602,69	€ 31.602,69
	Importo totale lavori			€ 224.835,34
Somme a disposizione				
1	IVA 22%		€ 49.463,77	
	Incentivi per funzioni tecniche Art. 45.D.Lgs 36/2023. Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio		€ 4.496,71	
3	Imprevisti IVA compresa		€ 6.975,31	
4	Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali e IVA		€ 14.228,87	
	Somme a disposizione totali			€ 75.164,66
		Totale progetto		€ 300.000,00

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 581 del 28/05/2025 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori per l'intervento in oggetto all'operatore economico MARMIROLI S.R.L. con sede legale in Via M.M. Boiardo 4/2 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio nell'Emilia) C.F./P.Iva 02078970353; - Offerta Registro di sistema PI200620-25 a seguito di un ribasso percentuale offerto del 15,37% sull'importo a base di gara di Euro, corrispondente a :
 - LOTTO 1: euro 209.857,71 oltre IVA (inclusi costi e oneri di cui € 108.942,25 di costi della manodopera ed € 33.568,87 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
 - LOTTO 2: euro 195.135,48 oltre IVA (inclusi costi e oneri di cui € 93.943,04 di costi della manodopera ed € 31.602,69 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

- Ciò corrisponde ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 404.993,19 (comprensivi di € 65.171,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 202.885,29 per costi della manodopera) oltre IVA;
- attestato che l'importo relativo a ribasso di gara ammonta ad un totale di € 39.060,18 per il Lotto 1 (IVA inclusa) e ad un totale di € 36.233,83 per il Lotto 2 (IVA inclusa), i quadri economici degli interventi erano così rideterminati:

QE affidamento primo stralcio		
Lavori		
1	Lavori affidati	€ 176.288,84
2	oneri sicurezza	€ 33.568,87
	importo lavori aggiudicati	€ 209.857,71
Somme a disposizione		
1	IVA 22%	€ 46.168,70
2	Incentivi	€ 4.837,49
3	imprevisti	€ 24.000,00
4	spese tecniche	€ 14.995,53
5	lavori in economia	€ 11.080,40
6	ribasso d'asta	€ 39.060,18
7	arrotondamento	~~€ 0,01~~
	TOT somme a disposizione	€ 140.142,29
Totale progetto		€ 350.000,00

QE affidamento secondo stralcio		
Lavori		
1	Lavori affidati	€ 163.532,79
2	oneri sicurezza	€ 31.602,69
	importo lavori aggiudicati	€ 195.135,48
Somme a disposizione		
1	IVA 22%	€ 42.929,81
2	Incentivi	€ 4.496,71
3	imprevisti	€ 6.975,31
4	spese tecniche	€ 14.228,87
5	lavori in economia	€ 0,00
6	ribasso d'asta	€ 36.233,83
	TOT somme a disposizione	€ 104.864,52
Totale progetto		€ 300.000,00

- il contratto d'appalto stipulato con MARMIROLI S.R.L. con sede legale in Via M.M. Boiardo 4/2 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio nell'Emilia) C.F./P.Iva 02078970353 è stato registrato con n° PG 09 del 07/07/2025.

- è stato attribuito alla procedura di affidamento in oggetto il seguente codice identificativo di gara CIG: B67D43E757;
- in data 18/06/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore Dei Lavori.
- in data 17/12/2025 pervenuta in atti al Prot. (PG N 302677 DEL 17.12.2025), l'Appaltatore ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali di 60 (sessanta) giorni;
- in data 19/12/2025 il RUP sulla scorta del Parere Tecnico del Direttore dei Lavori in atti al Prot. PG N 304504 DEL 19.12.2025, viste le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice, in applicazione dell'art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha concesso la proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori di cui in oggetto al 28/01/2026.

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori arch Giordano Incerti accertate la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, così come disposto dall'art. 5, c. 1 dell'Allegato II.14 al medesimo D. Lgs. 36/2023, ha proposto al RUP ing Matteo Tanzi la modifica del contratto in corso di esecuzione relativamente al Primo Stralcio con istanza conservata agli atti del Comune di Reggio Emilia con numero di Protocollo PG/2026/0014006 del 20/01/2026, e relativamente al Secondo stralcio con numero di Protocollo PG/2026/0014000 del 20/01/2026;
- la proposta di modifica, come si evince dalla documentazione acquisita, è motivata dal fatto che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse esigenze tecniche e funzionali non prevedibili in sede progettuale, riconducibili in particolare alle opere di copertura e alle opere murarie, che hanno reso necessaria l'introduzione di nuove lavorazioni finalizzate a garantire la corretta esecuzione dell'intervento, la funzionalità dell'opera e il rispetto delle prestazioni richieste.
- La modifica del contratto è proposta ai sensi dell'art. 120 c.3 b, in quanto sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - al di sotto delle soglie di cui all'art. 120. c.3 lett.a;
 - al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, valutato al netto delle successive modifiche;

Tenuto conto:

- del parere del RUP, che ha autorizzato con PG la predisposizione della modifica contrattuale con PG/2026/0014795 del 21/01/2026 per il Primo Stralcio e con PG/2026/0014808 del 21/01/2026 per il Secondo Stralcio;
- che l'operatore economico MARMIROLI S.R.L. con sede legale in Via M.M. Boiardo 4/2 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio nell'Emilia) C.F./P.Iva 02078970353 ha sottoscritto gli

atti di sottomissione, acquisito al PG 2026/21527 per il Primo Lotto e PG 2026/21540 per il secondo Lotto, inerente l'accettazione dei patti e delle condizioni per la realizzazione delle opere ricomprese nella modifica contrattuale autorizzata dal RUP, cui si deduce che l'importo delle opere in appalto si modifica in:

- I STRALCIO da € 209.857,71 oltre Iva a € 205.222,96 oltre Iva con una riduzione di € 4.634,75
- II STRALCIO da € 195.135,48 oltre Iva a € 196.472,55 oltre Iva con un aumento di € 1.337,07

Vista la lettera di trasmissione della proposta di modifica contrattuale, acquisita al PG 2026/21527 del 27/01/2026 per il Primo Stralcio e al PG 2026/21540 del 27/01/2026 per il Secondo Stralcio, dalle quali si evince che le proposte si compongono della seguente documentazione allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per entrambi gli stralci:

- Relazione tecnica da cui si evincono le motivazioni alla base della variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi con l'elenco dei nuovi prezzi;
- Analisi prezzi;
- Computo metrico di variante;
- Computo metrico comparativo (con evidenza delle voci oggetto di modifica);
- Quadro economico di variante;
- Atto di sottomissione;
- Relazione sul rispetto dei criteri DNSH.

Considerato che il RUP, esaminata la proposta di modifica contrattuale formulata dal Direttore dei Lavori e la documentazione ad essa allegata come parte integrante e sostanziale:

- ha ritenuto che:
 - la documentazione presentata sia esaustiva e conforme alla norma di settore;
 - la modifica contrattuale risulta correttamente inquadrata nel contesto normativo vigente;
- ha verificato e validato, ex art. 42 del D. lgs. 36/2023, la modifica contrattuale di cui alla proposta del Direttore dei Lavori con PG n 2026/21623 del 27.1.2026 per il Primo Stralcio e PG N 2026/21651 DEL 27.1.2026 per il Secondo Stralcio composta dai seguenti documenti allegati:

- Relazione tecnica da cui si evincono le motivazioni alla base della variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi con l'elenco dei nuovi prezzi;
- Analisi prezzi;
- Computo metrico di variante;
- Computo metrico comparativo (con evidenza delle voci oggetto di modifica);
- Quadro economico di variante;
- Atto di sottomissione;
- Relazione sul rispetto dei criteri DNSH.

Considerato quindi che il RUP:

- ha richiesto la rideterminazione del Quadro Economico come segue:

Per il Primo Stralcio

QE primo stralcio dopo modifica contrattuale		
Lavori		
1	Lavori al netto del ribasso	€ 135.455,88
2	oneri sicurezza	€ 69.767,08
	importo lavori aggiudicati	€ 205.222,96
Somme a disposizione		
1	IVA 22%	€ 45.149,05
2	Incentivi	€ 4.837,49
3	imprevisti	€ 24.000,00
4	spese tecniche	€ 14.995,53
5	lavori in economia	€ 11.080,40
6	ribasso d'asta	€ 39.060,18
7	economie di cantiere	€ 5.654,39
	TOT somme a disposizione	€ 144.777,04
	Totale progetto	€ 350.000,00

totalmente finanziati con fondi del PNRR;

Per il Secondo Stralcio

QE secondo stralcio dopo modifica contrattuale		
Lavori		
1	Lavori al netto del ribasso	€ 125.501,86
2	oneri sicurezza	€ 70.970,69
	importo lavori aggiudicati	€ 196.472,55
Somme a disposizione		
1	IVA 22%	€ 43.223,96
2	Incentivi	€ 4.496,71
3	imprevisti	€ 5.344,08
4	spese tecniche	€ 14.228,87
5	lavori in economia	€ 0,00
6	ribasso d'asta	€ 36.233,83
	TOT somme a disposizione	€ 103.527,45
Totale progetto		€ 300.000,00

di cui 290.000,00 € di fondi PNRR e 10.000,00 di fondi Comunali.

- nonché di ripartire la spesa modificando gli impegni esistenti sul primo stralcio sul capitolo 40119/8 diminuendo l'importo dei lavori di € 5.654,39;
- nonché di ripartire la spesa modificando gli impegni esistenti sul secondo stralcio sul capitolo 40119/9 aumentando l'importo dei lavori di € 1.631,22

Ritenuto, quindi, che ricorrano le condizioni ex art. 120 c.3 b per l'approvazione della modifica di contratto in fase di esecuzione relativa all'intervento in oggetto;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000
- l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023
- l'art. 5 del l'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023
- l'art. 8 del l'Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023

DETERMINA

1) di **PRENDERE ATTO** dell'istanza del Rup ing. Tanzi acquisita in atti al PG 2026/21527 in merito a PROPOSTA DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ai sensi dell'art. art. 120 c.3 lettera b del D.lgs. 36/2023 dell'intervento "PNRR-M5C2-I 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA: RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO - "RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO" - STRALCIO I° COD. PROG. Z_30001 e STRALCIO II° COD. PROG. A_30101 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

2) di **APPROVARE** la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. art. 120 c.3 b e verificata, validata e autorizzata da parte del RUP relativa ai lavori dell'intervento denominato **RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, PRIMO STRALCIO CUP: J84E21002040001 CODICE OPERA: Z_30001 e RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, SECONDO STRALCIO CUP: J84E21002050001 CODICE OPERA: A_30101** acquisita agli atti con numero PG n 2026/21623 del 27.1.2026 per il Primo Stralcio e PG N 2026/21651 DEL 27.1.2026 per il Secondo Stralcio completa della documentazione allegata descritta in narrativa che ne costituisce parte integrante;

3) di **APPROVARE** l'atto di sottomissione conservato agli atti al numero PG 2026/21527 del 27/01/2026 per il Primo stralcio e PG 2026/21540 del 27/01/2026 per il secondo stralcio e quanto in esso recepito;

4) di **DARE ATTO** che, per effetto della modifica contrattuale di cui trattasi, l'importo del contratto stipulato con MARMIROLI S.R.L. con sede legale in Via M.M. Boiardo 4/2 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio nell'Emilia) C.F./P.Iva 02078970353 registrato con n° PG 09 del 07/07/2025 viene modificato come segue:

- STRALCIO I le lavorazioni previste nei documenti della perizia di variante riducono l'importo contrattuale di € 4.634,75, portandolo da Euro € 209.857,71 a complessivi € 205.222,96 (di cui € 69.767,08 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza, oltre Iva;

- STRALCIO II le lavorazioni previste nei documenti della perizia di variante aumentano l'importo contrattuale di € 1.337,07, portandolo da € 195.135,48 a complessivi € 196.472,55 (di cui € 70.970,69 per oneri della sicurezza), al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza, oltre Iva

5) di **RIDETERMINARE** il Quadro Economico come segue:

Per il Primo Stralcio

QE primo stralcio dopo modifica contrattuale		
Lavori		
1	Lavori al netto del ribasso	€ 135.455,88
2	oneri sicurezza	€ 69.767,08
	importo lavori aggiudicati	€ 205.222,96
Somme a disposizione		
1	IVA 22%	€ 45.149,05
2	Incentivi	€ 4.837,49
3	imprevisti	€ 24.000,00
4	spese tecniche	€ 14.995,53
5	lavori in economia	€ 11.080,40
6	ribasso d'asta	€ 39.060,18
7	economie di cantiere	€ 5.654,39
	TOT somme a disposizione	€ 144.777,04
Totale progetto		€ 350.000,00

di cui € 350.000,00 fondi del PNRR

Per il Secondo Stralcio

Quadro Economico di VARIANTE rideterminato con ribasso d'asta e ripartizione della spesa tra PNRR e fondi comunali				Di cui fondi PNRR	Di cui Fondi comunali
A	IMPORTO DEI LAVORI				
1	Importo lavori al netto del ribasso		€ 125.501,86		
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 70.970,69		
A	TOTALE IMPORTO LAVORI rideterminato (1.d+1.e)		€ 196.472,55	€ 189.923,47	€ 6.549,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IVA sui lavori 22%	22,00%	€ 43.223,96	€ 41.783,17	€ 1.440,79
2	Incentivi funzioni tecniche		€ 4.496,71	€ 4.346,82	€ 149,89
3	Imprevisti		€ 5.344,08	€ 5.165,94	€ 178,14
4	Spese Tecniche		€ 14.228,87	€ 13.754,57	€ 474,30
5	Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Ribasso d'asta		€ 36.233,83	€ 35.026,03	€ 1.207,80
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 103.527,45	€ 100.076,53	€ 3.450,92
	TOTALE A+B IMPORTO TOTALE GENERALE		€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 10.000,00

di cui 290.000,00 € di fondi PNRR e 10.000,00 di fondi Comunali.

6) di **RIPARTIRE** la spesa modificando gli impegni esistenti:

- I **STRALCIO** con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 02 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.999 del Bilancio 2026-2028 annualità 2026, al capitolo 40119/8 denominato “PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S.DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84E21002040001 (vegg. E.9402/8) diminuendo l’impegno 2026/2662 di €5.654,39;
- II **STRALCIO** con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.10.999 del Bilancio 2026-2028 annualità 2026, al capitolo 40119/9 denominato “PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico – riqualificazione Chiostrì di San Domenico 2^ stralcio- CUP J84E21002050001 (vegg. E 9402/16)” aumentando l’importo dei lavori di euro 1.631,22; è necessario rideterminare il QE in osservanza della suddivisione delle linee di finanziamento PNRR e co-finanziamento Comunale per cui si procede di conseguenza a ridurre i relativi impegni già assunti per lavori e spese tecniche e prenotazione relativa al ribasso, precedentemente finanziati esclusivamente con risorse PNRR, e a riassumerli per il medesimo importo, come indicato nel relativo quadro economico, sul capitolo finanziato da co-finanziamento Comunale 40119/10 tramite appositi sub-impegni sulla prenotazione 2026/1903;

7) di **DISPORRE** l’invio in ragioneria per il seguito di competenza;

8) di **CONFERMARE** che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

ing. Salvatore Falbo

