

Proponente: A5.E
Proposta: 2026/808

del 23/06/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 768

del 29/06/2026

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA E COGNITIVA DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - SOTTOPROGETTO 1) B_48001 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIDETERMINA DEL QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE DELL'AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 è stata disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all' arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii..

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 1. Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

2. Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 3. Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 4. Missione 4: istruzione e ricerca;
 5. Missione 5: inclusione e coesione;
 6. Missione 6: salute.
- Rilevato che nell'ambito della Missione 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", si colloca la Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), la quale prevede l'Investimento 1.2 finalizzato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.

Visti inoltre:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- il Decreto del Direttore generale Musei 6 maggio 2022, n. 487 recante "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea –"NextGenerationEU";
- il Decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il Decreto del Direttore generale Musei 21 dicembre 2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 6 maggio 2022, n. 487, rettificato con Decreto del Direttore generale Musei 26 gennaio 2023, n. 62;
- il Decreto del Direttore Generale n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - che identifica il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia **PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 "RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006"** con il n.85 della graduatoria dell'allegato B1;
- l'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023 dove il Comune Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso, del decreto di assegnazione delle risorse n. 156/2023 nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1

Componente 3 Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", per l'importo complessivo di euro 499.999,00 (*quattrocentonovantanove milanovecentonovantanove,00*) destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del Progetto.

Dato atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 761/2023, a fronte della complessità del progetto si è ritenuto necessario individuare apposita suddivisione in due sottoprogetti e precisamente:
 - a) sottoprogetto 1: progetto di abbattimento delle barriere fisiche di Palazzo dei Musei (che rientra nella fattispecie dei lavori, iscritto a Bilancio al Titolo II con codice intervento PEG B_48001 **per € 325.992,00**);
 - b) sottoprogetto 2: progetto di abbattimento delle barriere cognitive di Palazzo dei Musei servizi (che rientra nella fattispecie di servizi e forniture - iscritto a Bilancio al Titolo I con codice intervento PEG 2023_PD_9260 **per € 174.007,00**);nominando RUP rispettivamente:
 - a) l'architetto Francesca Ruozzi, funzionario tecnico interno all'Area Programmazione Territoriale e Progetti speciali, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 1;
 - b) la dott.ssa Valentina Galloni, dirigente del Servizio Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia e direttrice dei Musei Civici, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del sottoprogetto 2 – poi sostituita con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 1997/2024 con la nomina del Dirigente ad Interim del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università Dott Nando Rinaldi;
- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 133 del 29/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR-M1C3 - Intervento 1.2 "Riqualficazione accessibilità' fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei" finanziato dall' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1) Rimozione delle barriere fisiche – B_48001" , riapprovato in linea tecnica con Determinazione Dirigenziale RUD n.816 del 15/7/2024 suddiviso in 7 lotti funzionali ai sensi dell'art.58 Dlgs 36/2023;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 945 del 7/08/2025, a seguito di variazione di bilancio, e' stato rideterminato il quadro economico del progetto CUP J87B22000800006 ,
 - a) sottoprogetto 1) Rimozione delle barriere fisiche -codice PEG B_48001 **€ 394.492,00** lavori e forniture
 - b) sottoprogetto 2) Rimozione delle barriere cognitive -codice PEG 2023_PD_9260 **€ 105.507,00** servizi.
- con Det. Dir. n. 665 del 27/06/2023 è stato determinato di affidare i servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione della fattibilità tecnica economica, progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intevento in oggetto, all'operatore economico Arch. Cinzia Araldi - P.IVA 02219640345 con sede in Piantonia di Fornovo Val di Taro - Via Filagni 6 (PR) - CIG 9900428BA2 alle condizioni di cui alla procedura CONSIP/MEPA con trattativa diretta n. 3624148/2023 - contratto in atti al PG 2025/272846 - CIG 9900428BA2;
- sono stati affidati i seguenti appalti di lavori e forniture con posa:

- con Det. Dir. R.U.D. 1254 del 30/10/2024 sono stati affidati i lavori del Lotto 2 "Impianti elettrici" all'operatore economico DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. e C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 01794980357 per l'importo di € 15.687,61 oltre IVA CIG B3EDEF9F7C
- con Det. Dir. R.U.D. 326 del 25/03/2025 è stata affidata la fornitura e posa di nuova piattaforma elevatrice e sintesi vocale negli ascensori esistenti (Lotto 3) all'operatore economico REGGIANA ASCENSORI SRL via Francesco Chiloni, n.21/A 42122 Reggio Emilia, Piva/Codice fiscale 00265550350 per l'importo di € 20.198,83 oltre IVA CIG B62D810453 CIG B62D810453;
- con Det. Dir. R.U.D. 495 del 05/05/2025 è stata affidata la fornitura e posa di ferro lavorato (Lotto 4) per la realizzazione delle scale, dei parapetti e dei corrimani all'operatore economico GAFM SRL con sede legale a Reggio Emilia in via Flavio Gioia 10, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 02962670358 per l'importo di € 39.918,053 oltre IVA
- con Det. Dir. R.U.D. 1717 15/12/2025 rettificata con Det. Dir. R.U.D. 428 del 17/04/2026 è stata affidata la fornitura e posa di pedana in decowood (Lotto 5) all'operatore economico NONSOLOVERDE SRL con sede legale a Reggio Emilia in via Flavio Gioia 10, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 01867780353 per l'importo di € 24.626,00 oltre IVA CIG B8E273D19D;
- con Det. Dir. R.U.D. 915 del 30/07/2025 sono stati affidati i lavori di pavimentazione in cemento e resina (Lotti 6-7) all'operatore economico F.Ili Bsystems SRL, F.Ili Bsystems SRL, via Prampolini 58, 42023 Cadelbosco Sopra (RE) P.iva 01376400352 per l'importo di € 36.580,00 oltre IVA CIG B7FF560F55;
- I lavori hanno avuto inizio con verbale del direttore dei lavori arch. Cinzia Araldi, a PG 241758 del 26/09/24, con cui sono stati consegnati i lavori edili relativi al Lotto 1, affidati con determinazione dirigenziale R.U.D.n. 903 del 05/08/2024 alla ditta Architetto Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203 per un importo di € 116.000,00 (oltre IVA 4%) comprensivi di € 2.141,44 per oneri della sicurezza. Per i restanti lotti la consegna dei lavori e delle prestazioni è avvenuta:
 - relativamente al Lotto 2 "Impianti elettrici" i lavori sono stati consegnati in data 24/01/2025 come da verbale PG 23307 del 28/01/2025
 - relativamente al Lotto 3, "Fornitura con posa di piattaforma elevatrice" le lavorazioni sono iniziate in data 02/07/2025 come da verbale PG 174692 del 02/07/2025
 - relativamente al Lotto 4, "Fornitura con posa di ferro lavorato" i lavori sono iniziati in data 18/07/2025 (verbale PG 189026 del 21/07/2025)
 - relativamente al Lotto 5, "Fornitura con posa di pedana in decowood" le lavorazioni sono iniziate in data 29/4/2026 come da verbale di consegna a PG 2026/0111039 del 30/04/2026
 - relativamente ai Lotti 6-7 "Pavimentazioni in cemento e resina", il lavori sono iniziati in data 28/10/2025 (verbale PG 257762 del 29/10/2025);
- con atto 2026/120 del 10/02/2026 è stato rideterminato il QE a seguito di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 21 comma 1 dell'All. II.18 D.Lgs 36/23 relativa ai lavori del Lotto 1 per l'importo di € 17.390,50 oltre IVA (totale € 18.086,12), recependo contestualmente i maggiori costi per l'addendum contrattuale relativo alla progettazione della variante;
- a seguito di rettifica dell'Atto 2026_1717 con atto 2026_428 il quadro economico si configura nel modo seguente come da nota del RUP PG 2026/158709 del 23/06/26:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
SOTTOPROGETTO 1	
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO Dbis PG
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	15.687,61
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	20.198,83
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	24.626,78
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levocell e resina	36.580,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	265.776,87
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55
Totale B.1	42.457,55
B.2 Allacciamenti	
Allacciamenti	0,00
Totale B.2	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture	
Imprevisti – IVA inclusa	12.321,02
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in areanaria	5.490,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,99
<i>Acquisti arredi</i>	11.613,79
<i>Acquisti dispositivi tecnici</i>	9.115,60
<i>Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione</i>	28.719,60
Totale B.3	68.590,88
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	10.631,07
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,62
Totale B.4	17.666,70
TOTALE PARZIALE QUADRO B	128.715,13
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.492,00
SOTTOPROGETTO 2	
B.3 Servizi e forniture	
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata	14.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	1.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	1.030,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	8.756,15
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	31.685,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	3.507,10
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffeterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE.BA	5.000,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli	3.408,00
B.e) Costi di formazione del personale	3.500,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	5.697,00
<i>Servizio progettazione impianto elettrico</i>	3.200,00
<i>Servizio collaudatore (contributi INAR CASSA compresi)</i>	1.603,31
<i>Servizio di progettazione grafica comunicazione (IVA non dovuta)</i>	0,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	2.500,00
Iniziative promozione	3.000,00
Totale B.3	92.507,11
B.4 IVA/oneri	
IVA su forniture e servizi (4%)	1.633,71
IVA su forniture e servizi (22%)	11.366,18
Totale B.4	12.999,89
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.507,00
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00

Considerato che:

- durante il corso dei lavori le imprese hanno segnalato la necessità di avere riconosciuti maggiori costi per alcune lavorazioni eseguite per ottemperare alla richiesta del Direttore dei lavori al fine di realizzare le modifiche concordate con la Soprintendenza già segnalate nell'istanza a PG 201852 del 07/08/2025 e approvate nella variante a PG 304732 del 19/12/2025 di cui a RUD 2026/120, per un migliore raggiungimento degli obiettivi di progetto, per adottare alcune scelte estetiche concordate in opera finalizzate al migliore inserimento nel contesto storico dei nuovi manufatti e per affrontare alcuni imprevisti occorsi durante i lavori soprattutto connessi alle difficoltà di movimentazione dei mezzi all'interno dell'area per la natura del terreno e la presenza dei reperti archeologici all'interno dell'area. Più in dettaglio:
 - relativamente al Lotto 2 sono state apportate alcune modifiche di dettaglio riguardanti il tipo dei corpi illuminanti previsti per il portico di passaggio, e sono state incrementare le quantità di alcune voci; si è resa necessaria inoltre una verifica integrativa della rete esistente sottotraccia per effettuare gli opportuni collegamenti ai quadri centrali oltre che opere aggiuntive per la sistemazione dell'impianto elettrico del cortile di servizio
 - relativamente al Lotto 3 è stato necessario modificare la finitura dei pannelli di chiusura del pantografo per una maggiore integrazione con la struttura in ferro della scala e del ballatoio stabilita in - corso d'opera a seguito di campionatura in operarelativamente al Lotto 5 la posa della pedana calpestabile in decowood ha richiesto maggiori oneri per la sistemazione del terreno sottostante la pedana stante le condizioni del terreno particolarmente disagiati
- relativamente ai Lotti 6-7 si riscontra un aumento della quantità di calcestruzzo prevista per le modifiche alla pavimentazione del portico di passaggio e un aumento dei costi della manodopera per la particolarità del contesto di intervento che ha richiesto lo spostamento di alcuni reperti per consentire le movimentazioni dei mezzi in sicurezza;
- con comunicazione agli atti con PG 132884 del 22/05/2026 il Direttore dei lavori arch. Cinzia Araldi ha presentato istanza per modifiche di dettaglio ex art. 21 comma 1 Allegato II.18 del D.lgs 36/2023 per un importo indicativamente pari a € 11.385,00 al netto dell'IVA (ammontare complessivo comprensivo d'IVA pari a € 11.840,40) senza necessità di ulteriori giorni per l'ultimazione dei lavori;
- il RUP arch. Francesca Ruozzi con nota agli atti del Comune di Reggio Emilia a PG 142029 del 08/06/2026 ha espresso giudizio di ammissibilità alla variante in argomento, sentito il Dirigente responsabile, autorizzando il direttore dei lavori alla redazione della suddetta perizia, che non altera la sostanza del progetto e recepisce le valutazioni contabili delle imprese a consuntivo dei lavori. Trattandosi di modifiche contrattuali che non modificano il progetto, la redazione degli elaborati di variante da parte del DL rientra nelle prestazioni già previste a contratto.

Considerato che:

- A PG 2026/155096 del 22/06/2026 è stato rassegnato il progetto di variante e modifiche di dettaglio, costituito dai seguenti elaborati:
 - ED_E.01 Relazione Tecnica Generale_Quadro economico_Quadro di raffronto
 - ED_E.02 CME Lotto 2 Var_02
 - ED_E.03 Incidenza manodopera Lotto 2 Var_02
 - ED_E.04 Quadro comparativo Lotto 2 Var_02
 - ED_E.05 Analisi Prezzi Lotto 2 Var_02
 - ED_E.06 CME Lotto 3 Var_02
 - ED_E.07 Incidenza manodopera Lotto 3 Var_02

ED_E.08 Quadro comparativo Lotto 3 Var_02
ED_E.09 Analisi Prezzi Lotto 3 Var_02
ED_E.10 CME Lotto 5 Var_02
ED_E.11 Incidenza manodopera Lotto 5 Var_02
ED_E.12 Quadro comparativo Lotto 5 Var_02
ED_E.13 Analisi Prezzi Lotto 5 Var_02
ED_E.14 CME Lotto 6_7 Var_02
ED_E.15 Incidenza manodopera Lotto 6_7 Var_02
ED_E.16 Quadro comparativo Lotto 6_7 Var_02
ED_E.17 Analisi Prezzi Lotto 6_7 Var_02
Atti di sottomissione L2, L3, L5, L6_7
Verbali di concordamento nuovi prezzi L2, L3, L5, L6_7

- L'importo complessivo di tali modifiche contrattuali ammonta a € 11.833,22 (diconsi euro undicimilaottocentotrentatré/22) per lavori, al netto dell'IVA, senza costi aggiuntivi per oneri della sicurezza. Nello specifico:
 - per il Lotto 2 l'aumento dell'importo contrattuale è di € 2.950,00 (con IVA 4% € 3.068,00) portando l'importo a contratto da € 15.687,61 a € 18.637,61 (oltre IVA 4% € 19.383,11) corrispondente ad un aumento del 18,80%
 - per il Lotto 3 si registra un maggiore costo di € 1.100 (con IVA 4% € 1.144,00) che alza l'importo a contratto da € 20.198,83 a € 21.298,83 (con IVA 4% € 22.150,78), corrispondente ad un aumento del 5,45%
 - per il Lotto 5 si registra un aumento dei costi di manodopera di € 3.973,22 (con IVA 4% € 4.132,15) che porta l'importo a contratto da € 24.626,78 a € 28.600,00 (con IVA 4% € 29.744,00), corrispondente ad un aumento del 16,13%.
 - per i Lotti 6-7 i maggiori costi ammontano a € 3.810,00 (oltre IVA 4% € 3.962,40) portando l'importo a contratto da € 36.580,00 a € 40.390,00 (con IVA 4% € 42.005,60), corrispondente ad un aumento del 10,42%.

Richiamati:

- l'art. 120 del D.lgs 36/2023, il quale:
 - al comma 1 lett. c) prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di determinate circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fra cui: punto 1: "provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti"; punto 3: "i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
 - al comma 3 prevede che: "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto [...] e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie fissate all'articolo 14;
 - il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori [...]"

al comma 9 prevede che “ Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.”

- l'allegato II.14 al D.lgs 36/2023 il quale all'art. 5 co. 3 recita: “In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, [...] il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico”
- l'art. 21 co. 2 dell'allegato II.18 del D.lgs 36/2023, secondo il quale sono ammesse le **varianti in corso d'opera nei lavori di beni culturali**, ammettendo modifiche fino al 20% in più dell'importo contrattuale, necessarie per fatti imprevisti, per la salvaguardia del bene o per adeguare la progettazione a criteri di restauro
- la nota a PG 142029 del 08/06/2026 con cui il RUP arch. Francesca Ruozzi ha espresso giudizio di ammissibilità alle modifiche di dettaglio e varianti in argomento, sentito il Dirigente responsabile, autorizzando il direttore dei lavori alla redazione della relativa perizia, configurandole come modifiche ai sensi degli art. 120 comma 1 lettera c) e relativamente ai Lotti 2, 3, 6-7 ex art. 120 comma 3-9, relativamente al Lotto 5 ex art. 21 comma 2 All. II18 D.lgs. 36/23.

Valutato che:

- le modifiche contrattuali rientrano nelle seguenti fattispecie:
 - gli aumenti dei costi verificati per il Lotti 2, 3, 5, e 6-7 sono inferiori al 20% e rientrano nelle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;
 - gli aumenti dei costi verificati per i Lotti 3, 6-7 sono inferiori al 15% e rientrano nelle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto ammissibili;
 - gli aumenti dei costi verificati per i Lotti 2 e 5 sono inferiori al 20% e rientrano nelle modifiche contrattuali di cui all'art. 21 comma 2 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto ammissibili;
 - l'importo delle modifiche IVA 4% inclusa risulta di € 12.306,55 (diconsi euro dodicimilatrecentosei/55) e trova pertanto capienza all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto alla voce imprevisti;
 - si sono verificate le seguenti economie:
 - Sottoprogetto 1:
 - € 14,47 sulla prenotazione di impegno 2026/2547 per imprevisti
 - € 0,61 sulla prenotazione di impegno 2026/2756 per servizi e forniture
 - Sottoprogetto 2:
 - € 0,01 sull'impegno di spesa 2025/6377
 - € 0,50 sull'impegno di spesa 2026/5188
- che si ritiene di mantenere accantonate, in quanto, essendo la procedura soggetta a rendicontazione sul portale REGIS, è necessario che le risorse che risultano economie nel quadro economico non vengano comunque mandate in economia sino ad approvazione della Rendicontazione su REGIS;
- il quadro economico complessivo di progetto viene pertanto a configurarsi nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
SOTTOPROGETTO 1	
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO E
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	18.637,61
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	21.298,83
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	28.600,00
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levocell e resina	40.390,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	277.610,09
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55
Totale B.1	42.457,55
B.2 Allacciamenti	
Allacciamenti	0,00
Totale B.2	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture	
Imprevisti – IVA inclusa	0,00
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in areanaria	5.490,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,38
<i>Acquisti arredi</i>	11.613,18
<i>Acquisti dispositivi tecnici</i>	9.115,60
<i>Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione</i>	28.719,60
Totale B.3	56.269,25
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	11.104,40
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,63
Totale B.4	18.140,03
TOTALE PARZIALE QUADRO B	116.866,83
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.476,92
economie sottoprogetto 1	15,08
SOTTOPROGETTO 2	
B.3 Servizi e forniture	
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata	14.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	2.995,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	17.154,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	31.685,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	0,00
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffeterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE.BA	5.000,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli	3.408,00
B.e) Costi di formazione del personale	3.500,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	7.367,44
<i>Servizio progettazione impianto elettrico</i>	3.200,00
<i>Servizio collaudatore (contributi INAR CASSA compresi)</i>	1.667,44
<i>Servizio di progettazione grafica comunicazione (IVA non dovuta)</i>	2.500,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	0,00
Iniziative promozione	3.000,00
Totale B.3	92.729,99
B.4 IVA/oneri	
IVA su forniture e servizi (4%)	1.572,02
IVA su forniture e servizi (22%)	11.204,48
Totale B.4	12.776,50
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.506,49
economie sottoprogetto 2	0,51
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00

- gli operatori economici titolari dei contratti in essere hanno sottoscritto atto di sottomissione in cui sono precisati e definiti i termini della modifica contrattuale allegati al progetto a 2026/155096 del 22/06/2026;
- la sottoscrizione dell'atto di sottomissione costituisce accettazione da parte degli operatori economici, senza alcuna eccezione, delle condizioni contrattuali modificate relative ai lavori di completamento elencati nel computo allegato nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1 nell'ambito dell'intervento PNRR-M1C3-INVESTIMENTO 1.2;
- è stato valutato che non sono necessari ulteriori giorni per la realizzazione delle opere stante lo stato di avanzamento delle stesse.

Vista la proposta da parte del Responsabile di Progetto in atti a PG 2026/158709 del 23/06/26.

Verificata:

- la regolarità contributiva degli operatori economici come si evince dai DURC seguenti
 - certificato da INAIL_54327914 per l'impresa F.Ili Bsystems SRL
 - certificato da INAIL_54421184 per l'impresa Reggiana Ascensori SRL
 - certificato da INPS_50834777 per l'impresa Duex SNC
 - certificato da INAIL_54388037 per l'impresa Nonsoloverde SRL.

Dato atto infine che l'intervento in oggetto per il Sottoprogetto 1 è interamente accertato al capitolo di entrata 9822/4 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 40131/12 e per il Sottoprogetto 2 è interamente accertato al capitolo di entrata 3924 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 23924;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate:

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare la perizia per variante in corso d'opera e modifiche di dettaglio rassegnata a PG 2026/155096 del 22/06/2026 costituita dai seguenti elaborati:
 - ED_E.01 Relazione Tecnica Generale_Quadro economico_Quadro di raffronto
 - ED_E.02 CME Lotto 2 Var_02
 - ED_E.03 Incidenza manodopera Lotto 2 Var_02

ED_E.04 Quadro comparativo Lotto 2 Var_02
ED_E.05 Analisi Prezzi Lotto 2 Var_02
ED_E.06 CME Lotto 3 Var_02
ED_E.07 Incidenza manodopera Lotto 3 Var_02
ED_E.08 Quadro comparativo Lotto 3 Var_02
ED_E.09 Analisi Prezzi Lotto 3 Var_02
ED_E.10 CME Lotto 5 Var_02
ED_E.11 Incidenza manodopera Lotto 5 Var_02
ED_E.12 Quadro comparativo Lotto 5 Var_02
ED_E.13 Analisi Prezzi Lotto 5 Var_02
ED_E.14 CME Lotto 6_7 Var_02
ED_E.15 Incidenza manodopera Lotto 6_7 Var_02
ED_E.16 Quadro comparativo Lotto 6_7 Var_02
ED_E.17 Analisi Prezzi Lotto 6_7 Var_02
Atti di sottomissione L2, L3, L5, L6_7
Verbali di concordamento nuovi prezzi L2, L3, L5, L6_7 ;

3. di approvare le seguenti modifiche contrattuali:

- per il Lotto 2 "Impianti elettrici" affidato con Det. Dir. R.U.D. 1254 del 30/10/2024 all'operatore economico DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. e C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 01794980357, l'aumento contrattuale di € 2.950,00 (con IVA 4% € 3.068,00) portando l'importo a contratto da € 15.687,61 a € 18.637,61 (con IVA 4% € 19.383,11) CIG B3EDEF9F7C;
- per il Lotto 3 "Fornitura e posa di piattaforma elevatrice" affidato con Det. Dir. R.U.D. 326 del 25/03/2025 all'operatore economico REGGIANA ASCENSORI SRL via Francesco Chiloni, n.21/A 42122 Reggio Emilia, Piva/Codice fiscale 00265550350, l'aumento contrattuale di € 1.100 (con IVA 4% € 1.144,00) che porta l'importo a contratto da € 20.198,83 a € 21.298,83 (con IVA 4% € 22.150,78) CIG B62D810453;
- per il Lotto 5 "Fornitura e posa di pedana in decowood" affidato con Det. Dir. R.U.D. 1717 del 15/12/2025 (rettificata a R.U.D. 428 del 17/04/2026) all'operatore economico NONSOLOVERDE SRL via Ugo Bassi ,7 42124 Reggio Emilia – Piva/cod.fiscale 02962670358, l'aumento contrattuale di € 3.973,22 (con IVA 4% € 4.132,15) che porta l'importo a contratto da € 24.626,78 a € 28.600,00 (con IVA 4% € 29.744,00) CIG B8E273D19D;
- per i Lotti 6-7 "Pavimentazioni in cemento e resina" affidati all'operatore economico F.LLI BSYSTEMS con Det. Dir. R.U.D. 915 del 30/07/2025 l'aumento contrattuale di € 3.810,00 (con IVA 4% € 3.962,40) portando l'importo a contratto da € 36.580,00 a € 40.390,00 (con IVA 4% € 42.005,60) CIG B7FF560F55;

4. di rideterminare, per le motivazioni espresse in narrativa, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali in oggetto, il quadro economico dell'intervento **PNRR-M1C3-INTERVENTO 1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006** per un importo complessivo pari a € 499.999, così articolato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
SOTTOPROGETTO 1	
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO E
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	18.637,61
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	21.298,83
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	28.600,00
LOTTE 6-7 Realizzazione pavimentazione in levocell e resina	40.390,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	277.610,09
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55
Totale B.1	42.457,55
B.2 Allacciamenti	
Allacciamenti	0,00
Totale B.2	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture	
Imprevisti – IVA inclusa	0,00
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in areanaria	5.490,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,38
<i>Acquisti arredi</i>	11.613,18
<i>Acquisti dispositivi tecnici</i>	9.115,60
<i>Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione</i>	28.719,60
Totale B.3	56.269,25
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	11.104,40
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,63
Totale B.4	18.140,03
TOTALE PARZIALE QUADRO B	116.866,83
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.476,92
economie sottoprogetto 1	15,08
SOTTOPROGETTO 2	
B.3 Servizi e forniture	
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata	14.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	2.995,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	17.154,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	31.685,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	0,00
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffeterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00
B.b.1.9) Redazione del P.E.BA	5.000,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli	3.408,00
B.e) Costi di formazione del personale	3.500,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	7.367,44
<i>Servizio progettazione impianto elettrico</i>	3.200,00
<i>Servizio collaudatore (contributi INAR CASSA compresi)</i>	1.667,44
<i>Servizio di progettazione grafica comunicazione (IVA non dovuta)</i>	2.500,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	0,00
Iniziative promozione	3.000,00
Totale B.3	92.729,99
B.4 IVA/oneri	
IVA su forniture e servizi (4%)	1.572,02
IVA su forniture e servizi (22%)	11.204,48
Totale B.4	12.776,50
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.506,49
economie sottoprogetto 2	0,51
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00

5. di

dare atto che, in riferimento agli affidamenti di cui al punto 2, la somma di

complessivi **€ 12.306,55** (IVA 4% compresi), trova imputazione sulle seguenti prenotazioni:

- 2026 /2539 per € 901,03
- 2026/2540/1 per € 128,15
- 2026/2541 per € 4.100,16
- 2026/2543 per € 987,72
- 2026/2545 per € 3.776,61
- 2026/2547 per € 1.443,47
- 2026/2756 per € 969,41

Missione 05 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2026 - 2028 annualità 2026, al **capitolo 40131/12** del PEG 2026, denominato "PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/ COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.): Rimozione barriere fisiche e cognitive Palazzo Musei ", codice progetto B_48001, centro di responsabilità A5 - centro di costo 0164- codice unico di progetto (CUP) J87B22000800006;

6. di dare atto che la entrata di **€ 12.306,55** risulta accertata sull' accertamento **n. 2026/333** codice del piano dei conti integrato 04.02.01.01.001 del Bilancio 2026-2028 annualità 2026, capitolo **9822/4** del PEG 2026, denominato "PNRR-M1C3-I1.2-Contrib.Min.Pnrr Rimozione barriere fisiche e cognitive Palazzo dei Musei - centro di responsabilità A5- centro di costo 0164 codice progetto B_48001 ,codice unico di progetto (CUP) : CUP J87B22000800006;
7. di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
8. di confermare che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;
9. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012;
10. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e per l'adeguamento delle registrazioni contabili al quadro economico di variante di cui al punto 4;
11. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Arch. Massimo Magnani

