

Proponente: 42.E
Proposta: 2026/594

del 25/06/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 779

del 30/06/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 SVILUPPO DEL PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COD PROD/PROG: Z_21301 - CUP : J87H21003240001 - CIG : B5A1307AF1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART art. 120 COMM 1 LETT. c D.LGS 36/2023 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

Cod Prod/Prog: Z_21301

CUP : J87H21003240001

CIG : B5A1307AF1

Rup: ing. Salvatore Falbo

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 SVILUPPO DEL PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COD PROD/PROG: Z_21301 - CUP : J87H21003240001 - CIG : B5A1307AF1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART art. 120 comma 1 lett c D.LGS 36/2023 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;

Visto che con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 57474 del 28/02/2025 il Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con

decorrenza dal 01/03/2025

Dato atto che:

- nel PNRR MISSIONE 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Ambiti di intervento/Misure 2-Rigenerazione urbana e housing sociale, é previsto l'investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ed in particolare finalizzato a fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, nonché di migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale, nel pieno rispetto del principio del DNSH. L'obiettivo di questo investimento - rivolto a comuni medio-grandi - è la rigenerazione urbana:

- la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione delle opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e dalla sistemazione delle relative aree;

- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive;

- la mobilità sostenibile.

- Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

- Con il predetto decreto interministeriale sono state finanziate n.1.784 opere tra cui è ricompresa la seguente: "PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia ristrutturazione ex palestra in via Galliano CUP: J87H21003240001 CODICE OBIETTIVO: Z_21301" ;

- nell'elenco annuale Lavori Pubblici 2023 – 2025 è stato pertanto inserito il seguente intervento:

- CUI: L00145920351202000052

- CUP: J87H21003240001

- "PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia ristrutturazione ex palestra in via Galliano"

- Codice opera: Z_21301

- RUP LOMBARDINI GIORGIA

- Importo: € 1.600.000,00

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 307 in data 14/12/2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale - RUD 1632 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato PNRR-M5C2-I2.1 SVILUPPO DEL PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO CUP: J87H21003240001 CODICE OBIETTIVO: Z_21301. " per l'importo complessivo del progetto di euro 1.600.000 iva compresa di cui euro 1.160.000,00 contributo PNRR, euro 440.000,00 fondi propri amministrazione Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Appalti e contratti – RUD 308 del 20/03/2025 sono stati affidati i lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta EDIL DECOR 2000 S.R.L. (CF/P.IVA: 02431290358) con sede legale in VIA ARISTOTELE 4 - 42122 - REGGIO EMILIA (RE) per un importo complessivo di € 1.125.213,44 (comprensivi di € 72.431,27 per oneri della sicurezza ed € 305.000.00 per costi della manodopera), oltre IVA 10%; CIG B5A1307AF1;
- il contratto d'appalto è registrato al n. 07 del Registro Contratti del 28/03/2025

Dato atto che:

- con Determina Dirigenziale RUD 696 del 19/06/2025 si affidava all'Ing. Stefano Paterlini (P.IVA 01997350358) nell'ambito dell'Accordo Quadro SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI SUI FABBRICATI COMUNALI DI REGGIO EMILIA PER IL TRIENNIO 2024-2026 il servizio di COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE e della DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE, IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, IDRAULICI E MECCANICI inerente i lavori di: "PNRR- M5C2-I2.1 SVILUPPO DEL PRU GARDENIA – RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO" CODICE OBIETTIVO Z_21301, CUP: J87H21003240001 per un importo complessivo di € 39.690,92 (Cassa ed Iva 22% incluse) inoltre si rideterminava il Quadro Economico come segue:

	voce	importo
	<u>Lavori in appalto:</u>	
A.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.052.782,17
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 72.431,27
	Totale lavori in appalto	€ 1.125.213,44
<u>B</u>	<u>Somme a disposizione:</u>	
B.1	IVA sui lavori 10%	€ 112.521,34
B.2	Spese tecniche per incarichi esterni (oneri prev. e IVA compresi)	€ 130.396,10
B.3	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs 36/2023	€ 25.500,00
B.4	Allacciamenti	€ 20.000,00
B.5	Imprevisti e arrotondamento	€ 21.234,37
B.6	Ribasso d'asta (12,48%) sui lavori soggetti a ribasso (IVA compresa)	€ 165.134,75
	Totale somme a disposizione	€ 474.786,56
<u>A+B</u>	<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.600.000,00</u>

- con lettera di Incarico conservata al PG/2025/0257387 del 28/10/2025 è stato nominato RUP del progetto in oggetto l'ing. Salvatore Falbo, dirigente del servizio Edifici Pubblici, in sostituzione dell'arch. Giorgia Lombardini che dal 15 settembre 2025, che non risulta più dipendente del Comune di Reggio Emilia;

Considerato che durante il corso dei lavori sono emerse circostanze non prevedibili in fase progettuale riconducibili non solo a condizioni emerse in corso d'opera, ma anche alla contemporanea esecuzione di un ulteriore cantiere presente sulle aree limitrofe, avente ad oggetto la bonifica e sistemazione del territorio circostante. Tali condizioni hanno comportato la necessità di rimodulare alcune lavorazioni, introdurre adeguamento tecnico-esecutivi al fine di garantire la sicurezza del cantiere, la continuità delle attività e il rispetto delle prescrizioni normative vigente;

Dato atto che:

- il DL Ing. Giordano Incerti, ha rassegnato al RUP ing Salvatore Falbo conservata al PG N 153409 del 19.6.26 una proposta di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare del comma 1 lett. C riguardante il progetto " PNRR-M5C2-I2.1 SVILUPPO DEL PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO,

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COD PROD/PROG: Z_21301 - CUP : J87H21003240001" composta dai seguenti elaborati:

- 01 Relazione tecnica illustrativa - motivazioni e riferimenti normativi alla base della variante;
- 02 Computo metrico di variante;
- 03 Quadro comparativo di raffronto di variante;
- 04 Verbale concordamento nuovi prezzi di variante;
- 05 Analisi prezzi di variante;
- 06 Atto di sottomissione (necessario nel caso di cui all'art. 120,c.9 del codice);
- 07 Quadro economico di variante;
- 08 Scheda Incentivo aggiornata di variante;
- 10 Quadro di valutazione DNSH di variante

- la proposta di variante prevede:
 - modifiche non sostanziali e integrazioni alle lavorazioni previste in progetto, con particolare riferimento alle opere preliminari durante le fasi di scavo e alle interferenze con il cantiere limitrofo riscontrate in fase esecutiva
 - lavorazioni introdotte e/o modificate rese necessarie per migliorare la funzionalità dell'intervento e per adeguarsi alle condizioni reali riscontrate in cantiere.
 - modifiche introdotte che non alterano la natura generale del contratto e risultano conformi alle condizioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- la proposta di modifica, come si evince dalla documentazione acquisita, è motivata dal fatto che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste e imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali circostanze includono, tra l'altro, le interferenze operative derivanti dalla contemporanea esecuzione di un cantiere limitrofo destinato alla bonifica del territorio circostante, nonché le condizioni reali riscontrate in sito in fase esecutiva;
- la proposta di modifica richiama l'art. 120, comma 3 le, a.b, in quanto sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - Le modifiche apportate *non alterano la natura generale del contratto* e risultano strettamente necessarie per il completamento dell'opera a regola d'arte.
 - al di sotto delle soglie di cui all'art. 120. c.3 lettera a;
 - al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto.;

Tenuto conto:

- del parere del RUP, che ha autorizzato la predisposizione della modifica contrattuale;
- che l'operatore economico EDIL DECOR 2000 S.R.L. (CF/P.IVA: 02431290358) ha sottoscritto atto di sottomissione, parte integrante del presente atto, inerente l'accettazione dei patti e delle condizioni per la realizzazione delle opere ricomprese nella modifica contrattuale autorizzata dal RUP, cui si deduce che l'importo delle opere in appalto si modifica per un importo aggiuntivo di € 50.478,18 al netto del ribasso di gara, inclusi oneri della sicurezza per €

24.386,76 oltre Iva 10% ai sensi dell'art. 120, comma 3 le, a.b, rispettando i limiti di importo del 15% dell'importo contrattuale, modificando l'importo contrattuale da € 1.125.213,44 ad € 1.175.691,62 oltre Iva 10%;

Considerato che il RUP, esaminata la proposta di modifica contrattuale formulata dal Direttore dei Lavori e la documentazione ad essa allegata come parte integrante e sostanziale ha ritenuto che

- la documentazione presentata sia esaustiva e conforme alla norma di settore;
- la modifica contrattuale risulta correttamente inquadrata nel contesto normativo vigente;
- ha verificato e validato, la modifica contrattuale di cui alla proposta del Direttore dei Lavori con PG N 153409 DEL 19.6.26 ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare del comma 1 lett. C;
- ha richiesto la rideterminazione del Quadro Economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra in via Galliano – Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo		Importo Affidamento	Finanziato PNRR	Finanziato COMUNE	variante			Differenza	Finanziato PNRR	Finanziato COMUNE
A	Lavori in appalto:	importo progetto	importo affidato			importo variante lordo	sconto Variante 12,48% su € 29.811,98	Totale		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.202.904,67	€ 1.052.782,17	€ 763.267,07	€ 289.515,10	€ 29.811,98	-€ 3.720,54	€ 1.078.873,62	€ 26.091,45	€ 808.880,29
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 72.431,27	€ 72.431,27	€ 52.512,67	€ 19.918,60	€ 24.386,73	€ 0,00	€ 96.818,00	€ 24.386,73	€ 72.588,83
	Totale lavori in appalto	€ 1.275.335,94	€ 1.125.213,44	€ 815.779,74	€ 309.433,70	€ 54.198,71	€ 50.478,18	€ 1.175.691,62	€ 50.478,18	€ 881.469,12
B	Somme a disposizione:	importo								
B.1	IVA 10% sui lavori in appalto	€ 127.533,59	€ 112.521,34	€ 81.577,97	€ 30.943,37			€ 117.569,16	€ 5.047,82	€ 88.146,91
B.2	Spese tecniche per prog. Esecutivo, DL, Collaudo statico, CSE (oneri previdenziali e iva compresi)	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 97.875,00	€ 37.125,00			€ 130.396,10	-€ 4.603,90	€ 49.333,80
B.3	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 18.487,50	€ 7.012,50			€ 20.744,35	-€ 4.755,65	€ 13.276,96
B.4	Allacciamenti (IVA 22% compresa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 14.500,00	€ 5.500,00			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 8.050,51
B.5	Imprevisti e arrotondamento (IVA 10% compresa)	€ 16.630,47	€ 16.630,47	€ 12.057,09	€ 4.573,38			€ 0,00	-€ 16.630,47	€ 0,00
C.1	Ribasso di gara (IVA 10% compresa)		€ 165.134,75	€ 119.722,70	€ 45.412,06			€ 135.598,77	-€ 29.535,98	€ 119.722,70
	Totale somme a disposizione	€ 324.664,06	€ 474.786,56	€ 344.220,26	€ 130.566,30			€ 424.308,38	-€ 50.478,18	€ 278.530,88
A+B	TOTALE INTERVENTO	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.160.000,00	€ 440.000,00			€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 1.160.000,00

- Il totale intervento resta invariato: € 1.600.000,00 complessivi
Rimane invariata anche la ripartizione tra:
 - finanziamento PNRR per un importo complessivo pari a € 1.160.000,00
 - quota a carico del Comune per un importo complessivo pari a € 440.000,00
- Le modifiche introdotte non comportano variazione dei tempi contrattuali. Le tempistiche risultano comunque compatibili con i vincoli del PNRR.
- Tutte le lavorazioni risultano:
 - coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
 - conformi al D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV);
 - necessarie per l'eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali;

- congrue rispetto alle effettive condizioni di cantiere.
- La variante è conforme ai principi del PNRR in quanto:
 - non altera gli obiettivi dell'intervento;
 - rispetta il cronoprogramma generale;
 - non comporta violazione dei vincoli di finanziamento;
 - garantisce il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), ove applicabile.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16
- art 59 dello statuto comunale
- il D. Lgs. 267/2000
- l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1) di **PRENDERE ATTO** in qualità di RUP e Dirigente del Servizio della relazione a cura della DL arch Giordano Incerti acquisita in atti al PG N 153409 DEL 19.6.26, integrata in data 30/06/2026 con PG n.163407 che propone la modifica del contratto in corso d'opera dei lavori relativi a “ PNRR-M5C2-I2.1 SVILUPPO DEL PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA IN VIA GALLIANO, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - COD PROD/PROG: Z_21301 - CUP : J87H21003240001 - CIG : B5A1307AF1”;

2) di **APPROVARE** in qualità di RUP la modifica non sostanziale del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 lett. C relativa ai lavori dell'intervento in oggetto acquisita agli atti con PG N 153409 DEL 19.6.26 composta dalla documentazione allegata descritta in narrativa che ne costituisce parte integrante;

3) di **APPROVARE** l'atto di sottomissione conservato agli atti al PG N 153409 DEL 19.6.26;

4) di **DARE ATTO** che, per effetto della modifica contrattuale di cui trattasi, l'importo del contratto stipulato con EDIL DECOR 2000 S.R.L. (CF/P.IVA: 02431290358) si modifica per un importo aggiuntivo di € 50.478,18 al netto del ribasso di gara, inclusi oneri della sicurezza per € 24.386,76 oltre Iva 10% ai sensi dell'art. 120, comma 3 le.,a.b, rispettando i limiti di importo del 15% dell'importo contrattuale, modificando l'importo contrattuale da € 1.125.213,44 ad € 1.175.691,62 oltre Iva 10%;

5) di **APPROVARE** per le motivazioni espresse in narrativa, la rideterminazione del QE come segue nel rispetto dell'importo autorizzato, aumentato per le ragioni già espresse, così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra in via Galliano – Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo		Importo Affidamento	Finanziato PNRR	Finanziato COMUNE	variante			Differenza	Finanziato PNRR	Finanziato COMUNE
A	Lavori in appalto:	importo progetto	importo affidato			importo variante lordo	sconto Variante 12,48% su € 29.811,98	Totale		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.202.904,67	€ 1.052.782,17	€ 763.267,07	€ 289.515,10	€ 29.811,98	-€ 3.720,54	€ 1.078.873,62	€ 26.091,45	€ 808.880,29
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 72.431,27	€ 72.431,27	€ 52.512,67	€ 19.918,60	€ 24.386,73	€ 0,00	€ 96.818,00	€ 24.386,73	€ 72.588,83
	Totale lavori in appalto	€ 1.275.335,94	€ 1.125.213,44	€ 815.779,74	€ 309.433,70	€ 54.198,71	€ 50.478,18	€ 1.175.691,62	€ 50.478,18	€ 881.469,12
										€ 294.222,50

B	Somme a disposizione:	importo								
B.1	IVA 10% sui lavori in appalto	€ 127.533,59	€ 112.521,34	€ 81.577,97	€ 30.943,37			€ 117.569,16	€ 5.047,82	€ 88.146,91
B.2	Spese tecniche per prog. Esecutivo, DL, Collaudo statico, CSE (oneri previdenziali e Iva compresi)	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 97.875,00	€ 37.125,00			€ 130.396,10	-€ 4.603,90	€ 49.333,80
B.3	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 18.487,50	€ 7.012,50			€ 20.744,35	-€ 4.755,65	€ 13.276,96
B.4	Allacciamenti (IVA 22% compresa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 14.500,00	€ 5.500,00			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 8.050,51
B.5	Imprevisti e arrotondamento (IVA 10% compresa)	€ 16.630,47	€ 16.630,47	€ 12.057,09	€ 4.573,38			€ 0,00	-€ 16.630,47	€ 0,00
C.1	Ribasso di gara (IVA 10% compresa)		€ 165.134,75	€ 119.722,70	€ 45.412,06			€ 135.598,77	-€ 29.535,98	€ 119.722,70
	Totale somme a disposizione	€ 324.664,06	€ 474.786,56	€ 344.220,26	€ 130.566,30			€ 424.308,38	-€ 50.478,18	€ 278.530,88
										€ 145.777,50

A+B	TOTALE INTERVENTO	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.160.000,00	€ 440.000,00			€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 1.160.000,00
										€ 440.000,00

6) di **RIPARTIRE** la spesa modificando gli impegni esistenti con imputazione alla Missione 01 Programma 05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2026-2028 annualità 2026, centro di costo 0124 Modalità di gestione Conto annuale 02 sul capitolo 40103/36 denominato "PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo del PRU GARDENIA e Ristrutturazione fabbricato di via Galliano 10/b (ex sede palestra Let's dance) CUP J87H21003240001 Vegg cap E- 9402/7" sul capitolo 40103/33 denominato PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo PRU GARDENIA Ristrutturazione fabbricato di via Galliano 10/b (ex sede palestra Let's dance)- CUP J87H21003240001 (quota fin. mezzi propri) in coerenza con il quadro economico rideterminato

7) di **CONFERMARE** che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia;

8) di **DISPORRE** l'invio in ragioneria per il seguito di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Falbo

