COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **171**

in data **29/08/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **29 - ventinove -** del mese **agosto** alle ore **09:40 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL 2° PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA - AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D. LGS. 50/2016 - DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALASPORT GIULIO BIGI

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

I.D. n. 171 **IN DATA 29/08/2022**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici R.U.D. 740 del 09/09/2020 sono stati conferiti i seguenti incarichi per prestazione di Servizi inerenti l'Architettura e l'Ingegneria relativi al progetto: "Riqualificazione del Palasport G.Bigi":

  opere edili e architettoniche
  CAIRE PRO Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia nella persona dell'arch. Enrico Fontanili iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n° 686 e socio della Società.

  sistema di ricambio d'aria e impianto termosanitario dei bagni e degli spogliatoi:
  Ing. Mattioli Federico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1317

  nuovo impianto di illuminazione a Led del campo da gioco e delle tribune e degli impianti elettrici a servizio di bagni e spogliatoi:
  Per. Ind. Enrico Catti dello Studio Penta Engineering iscritto all'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Emilia al n. 1028

  adeguamento sismico delle strutture portanti:
  Ing. Alex Iemmi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 1364.

  1. con propria deliberazione I.D. n. 195 in data 03/12/2020 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, codice **CUP: J82J20000040004 Codice opera: V_ 18901,** articolato nel seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI		
Opere Edili	Euro 1.324.293,30	
Opere Strutturali	Euro 236.77,56	
Opere Impianti Meccanici	Euro 316.586,00	
Opere Impianti Elettrici	Euro 239.408,33	

Oneri alla Sicurezza	Euro 44.941,81	
	TOTALE IMPORTO LAVORI	***Euro 2.162.000,00***

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	Euro 216.200,00
Incarichi professionali	Euro 275.000,00
Incentivo	Euro 32.430,00
Imprevisti ed arrotondamento compr. IVA	Euro 14.370,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***Euro 538.000,00***

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	**Euro 2.700.000,00**

- l'opera di cui trattasi é finanziata come segue:

  - per € 50.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/9** "*riqualificazione palasport "bigi" (2^stralcio) quota finanziata a mezzi propri"* del PEG 2020, risorse derivanti da fondo pluriennale vincolato, finanziate con entrate accertate nel 2019;

  - per € 450.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/4** "*riqualificazione palasport "bigi" (2^stralcio) quota finanziata con mutuo"* del PEG 2020, risorse derivanti da fondo pluriennale vincolato finanziate con entrate accertate nel 2019 (mutuo CDP del 04/06/2019, Pos. n.° 6055399, oggetto di diverso utilizzo);

  - per € 200.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/11** "*riqualificazione palasport "bigi" (ptllpp 2020/22 - quota fin. fondi propri)"*

  - per € 2.000.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/10** "*riqualificazione palasport "bigi" (ptllpp 2020/22 - quota fin. a mutuo)"* del PEG 2020 e 2021, e corrispondente capitolo di Fondo pluriennale vincolato **50148/10,** in relazione al cronoprogramma di esigibilità della spesa (nuovo mutuo da contrarre nel 2020);

- Il RUP dell'intervento è l'Ing. Matteo Tanzi del Servizio Ingegneria Edifici;

- la determinazione del Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici R.U.D. 1325 del 18/12/2020 recante DETERMINAZIONE A CONTRARRE UN PRESTITO CON LA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALASPORT "G. BIGI". OPERAZIONI CONTABILI, è stata assunta a seguito della trasmissione in data 10/12/2020 da parte della Cassa Depositi e Prestiti del contratto di mutuo di € 2.000.000,00 acquisito in atti con PG. n. 205615 – Pos. 6201173;

- con determinazione del Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici RUD n. 2021/836 del 27/04/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per i lavori presso il Palazzetto dello sport G. Bigi, con affidamento all'ATI Nial Nizzoli s.r.l. e Imaco S.p.a.
- l'ufficio di direzione dei lavori composto da:

  Direttore dei lavori:

  geom. Cristina Bondavalli (dipendente Comune di Reggio Emilia)

  Direttori Operativi

  • opere edili e architettoniche:

  Arch. Mauro Nasi - Studio CAIRE Pro – professionista esterno incarico

  • Impianti Elettrici:

  P.I. Enrico Catti professionista esterno incarico

  • Impianti Meccanici/idrosanitari e prevenzione incendio:

  Ing. Federico Mattioli professionista esterno incarico

  • Opere Strutturali/sismiche:

  Ing. Alex Iemmi professionista esterno incarico

  Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

  1. Ing. Luca Mangiapane professionista esterno incarico

  Ispettori di Cantiere:

  - Arch. Cristina Carpi (dipendente Comune di Reggio Emilia)
  - Ing. Martina Malagoli professionista esterno incarico

  Collaudatore in Corso d'Opera

  Ing. PierAntonio Gasparini professionista esterno incarico
- in data 07 Giugno 2021 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge per un tempo utile di esecuzione stabilito in 240 giorni naturali e consecutivi in scadenza il giorno 02/02/2022;
- in data 15/07/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 108 di Repertorio per un

importo di € 2.151.414,71 (iva esclusa) compresi € 44.941,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Durante il corso dei lavori è stato necessario introdurre modifiche su alcuni aspetti del
- progetto appaltato e con Delibera della Giunta Comunale I.D. n° 248 del 23/12/2021 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva in corso d'Opera dei lavori di Riqualificazione del Palasport G. Bigi , aumentando l'importo finanziato a complessivi € 2.920.000,00. di cui € 2.358.731,79 oltre IVA 10% per lavori in contratto approvando il seguente Quadro economico:

	Q.E. Progetto	*Contratto (B)*	*Variante di Perizia al netto del ribasso (D)*		*Q.E. nuovo contratto*
IMPORTO LAVORI			*in aumento*	*in diminuzione*	*(B+D)*
Opere edili	€ 1.324.293,30	€ 1.317.671,83	€ 101.460,16	€ 0,00	€ 1.419.131,99
Opere strutturali	€ 236.770,56	€ 235.586,71	€ 0,00	-€ 13.857,01	€ 221.729,70
Opere impianti meccanici	€ 316.586,00	€ 315.003,07	€ 64.129,96	€ 0,00	€ 379.133,03
Opere impianti elettrici	€ 239.408,33	€ 238.211,29	€ 55.583,97	€ 0,00	€ 293.795,26
Oneri della sicurezza	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.941,81
Totale importo lavori	**2.162.000,00 €**	**2.151.414,71 €**	€ 221.174,09	-€ 13.857,01	**2.358.731,79 €**
SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA 10%	€ 216.200,00	€ 215.141,47	€ 20.731,71	€ 0,00	€ 235.873,18
Incarichi professionali	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275.000,00
Incentivo	€ 32.430,00	€ 32.430,00	€ 2.950,98	€ 0,00	€ 35.380,98
Imprevisti IVA compresa	€ 14.370,00	€ 14.370,00	€ 3.595,02	€ 7.416,18	€ 10.548,85
Ribasso d'asta		€ 11.643,82	€ 0,00	€ 11.643,82	€ 0,00
installazione e noleggio rilevatore presenza		€ 0,00	€ 4.055,28	€ 0,00	€ 4.055,28
modifica impianto di rilevazione fumi		€ 0,00	€ 409,92	€ 0,00	€ 409,92
Totale somme a disposizione	**538.000,00 €**	**548.585,29 €**			**561.268,21 €**
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	**2.700.000,00 €**	**2.700.000,00 €**			**2.920.000,00 €**

- in data 03/05/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 45 di Repertorio per un importo di € 2.358.731,39 (Iva esclusa) compresi € 44.941,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Sono state inoltre stanziare sul bilancio per l'esercizio 2022 risorse per complessivi € 200.000,00 necessarie per gli allestimenti interni della struttura e più precisamente:
  - fornitura e posa di arredi da installare all'interno dei nuovi spogliatoi e dei nuovi locali realizzati a seguito della riorganizzazione degli spazi al piano interrato,

approvata con Determina Dirigenziale R.U.D. n° 779 del 01/08/2022;

- fornitura e posa in opera di segnaletica da realizzare all'interno e all'esterno del palasport approvazione ancora in itinere;
- fornitura e posa in opera di tribune estraibili a scomparsa e sedute, da realizzare sul campo da gioco principale, affidamento in itinere;

- E' stato ridefinito l'esatto importo delle spese tecniche sulla base delle effettive necessità del cantiere e sulla base di tutti gli affidamenti per servizi di architettura ed ingegneria fino ad oggi effettuati.

Dato atto che:

1. ai sensi dell'Art. 8 – "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" - del DM 49/2018 "Direzione e direttore dei Lavori", durante il corso delle opere e' risultato necessario proporre al RUP l'approvazione di una ulteriore modifica contrattuale per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente elencate nella relazione tecnica cui si fa integrale richiamo;
2. il Direttore dei Lavori ha ritenuto ammissibile l'introduzione delle modifiche contrattuali e del quadro economico - riconducibili in parte all'ipotesi prevista all'art.106 D. Lgs n°50/2016 comma1, Lettera c, 1° periodo (Varianti in corso d'opera), per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera ed in parte finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento e non alterare la natura generale del contratto", e pertanto riconducibili all'ipotesi prevista all'art.106 D. Lgs n°50/2016 comma1 , lettera c, 2° periodo;
3. il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la proposta di modifica del contratto, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art 31 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 6 lettera K delle Linee guida ANAC 26/10/2016 n. 3, precisando che tale modifica non trova copertura nell'importo originario previsto nel quadro economico dell'opera.

Rilevato che:

- Nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con n. 45 del 29/03/2022, è presente il Capitolo 40142/1 "Manutenzione straordinaria infrastrutture per lo sport" Missione/Programma 06.01, Piano Finanziario

2.02.01.09.016

- Il Responsabile del Procedimento, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dall'at. 31 del D. lgs 50/2016 e dalla deliberazione ANAC Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, art. 6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione, lettera K in merito alla sussistenza delle motivazioni e delle condizioni in relazione evidenziate per procedere alla modifica contrattuale in corso d'opera, previste dall'Art. 106. comma 1 lettera c) ha autorizzato la modifica del contratto, come da nota allegata.

- la proposta di modifica del contratto in oggetto, in atti in allegato al PG 2022/201003 è costituita dai seguenti elaborati tecnici, allegati:

  ELABORATI AMMINISTRATIVI

Autorizzazione del Rup ai sensi dell/art. 106 dlgs 50/2016
Relazione generale -
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
Bozza Schema Atto di sottomissione
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi ed eventuali analisi;
Quadro comparativo - variante
Quadro Economico
Cronoprogramma;
ELABORATI GRAFICI:
1.1 Elaborati Architettonici:
E.AR.03.05 PV1 Stato di Progetto - Architettonico - Pianta piano Primo (+3,10/+4,60)

e determina una rimodulazione del quadro economico progettuale nel seguente dettaglio:

QUADRO ECONOMICO 2^PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA – RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT

		Q.E. Progetto	Contratto (B)	Contratto Aggiuntivo [C]	Variante di Perizia al lordo del ribasso		Variante di Perizia al netto del ribasso (D)		Q.E. nuovo contratto
	IMPORTO LAVORI				in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	(D+C)
	Opere edili	€ 1.324.293,30	€ 1.317.671,83	€ 1.419.131,99	€ 42.778,15		€ 42.564,26		€ 1.461.696,25
	Opere strutturali	€ 236.770,56	€ 235.586,71	€ 221.729,70	€ 0,00		€ 0,00		€ 221.729,70
	Opere impianti meccanici	€ 316.586,00	€ 315.003,07	€ 379.133,03	€ 21.196,06	€ 0,00	€ 21.090,08	€ 0,00	€ 400.329,09
	Opere impianti elettrici	€ 239.408,33	€ 238.211,29	€ 293.795,26	€ 25.968,15		€ 25.838,31		€ 319.633,57
	Oneri della sicurezza	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 44.941,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.941,81
	Totale importo lavori	**2.162.000,00 €**	**2.151.414,71 €**	**2.358.731,79 €**					**2.448.330,42 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE								
1	IVA 10%	€ 216.200,00	€ 215.141,47	€ 235.873,18				€ 0,00	€ 244.833,04
2	Incarichi professionali	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.700,00	€ 269.300,00
3	Incentivo sui lavori	€ 32.430,00	€ 32.430,00	€ 35.380,98			€ 0,00	€ 0,00	€ 35.380,98
4	Imprevisti IVA compresa	€ 14.370,00	€ 14.370,00	€ 10.548,85			€ 0,00	€ 10.416,64	€ 132,21
5	installazione e noleggio rilevatore presenza		€ 0,00	€ 4.055,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.055,28
6	modifica impianto di rilevazione fumi		€ 0,00	€ 409,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 409,92
7	Intervento per spostamento impianto telefonico			€ 0,00			€ 5.742,44	€ 0,00	€ 5.742,44
8	Intervento di ispezione fognaria			€ 0,00			€ 3.170,71	€ 0,00	€ 3.170,71
9	Fornitura e posa di arredi per spogliatoi e locali vari compr. Iva			€ 0,00			€ 75.640,00	€ 0,00	€ 75.640,00
10	Fornitura e posa in opera di segnaletica all'interno e all'esterno dell'edificio compr. Iva			€ 0,00			€ 36.600,00		€ 36.600,00
11	Incentivo fornitura e e servizi			€ 0,00			€ 586,50	€ 0,00	€ 586,50
12	Fornitura e posa di tribune e sedute			€ 0,00			€ 87.173,50	€ 0,00	€ 87.173,50
	Totale somme a disposizione	**538.000,00 €**	**548.585,29 €**	**561.268,21 €**					**763.024,58 €**
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	**2.700.000,00 €**	**2.700.000,00 €**	**2.920.000,00 €**					**3.211.355,00 €**

Richiamato infine l'art. 8, comma 6, del d.m. n. 49 del 2018 il quale stabilisce che "l*e modifiche comportano maggiori spese rispetto al quadro economico, l'eventuale adozione di nuovi prezzi non previsti dal contratto deve essere approvata dal competente organo della stazione appaltante"* e pertanto, nel caso in questione, dalla Giunta Comunale la quale ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo con atto I.D. n. 195 in data 03/12/2020 .

Visti:

le Linee guida ANANC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art 6 lettera k

l'art. 106 commi 1 e comma 1 lettera c de D. Lgs 50/2016

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 49. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - comma 1 - ed i relativi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai Dirigenti competenti allegati alla presente.

la Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1) di prendere atto dell'autorizzazione del RUP relativa alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c dell'intervento di Riqualificazione del Palasport G.Bigi il codice CUP J82J20000040004 ed il codice prodotto/progetto V_18901;

2) di approvare gli elaborati esecutivi del 2° progetto di perizia di variante suppletiva in corso d'opera nel dettaglio in premessa riportato, in atti in allegato, al PG 2022/201003;

3) di prendere atto che l'approvazione della modifica dell'importo del contratto stipulato con l'ATI Nial Nizzoli s.r.l. e Imaco S.p.a. (in data 03/05/2022 n. 42 di Repertorio CIG: 8632160BC5) eleva l'importo contrattuale da € 2.358.731,79 oltre Iva 10%, a € 2.448.330,42 oltre Iva 10%, per un incremento contrattuale complessivo IVA compresa di € 91.355,00 come da verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione al presente atto allegati;

4) di rideterminare il quadro economico progettuale nel seguente dettaglio, nell'importo complessivo elevato a € 3.211.355,00, come in premessa dettagliato.

5) di provvedere alla seguente variazione di PEG necessaria per dare corretta imputazione alla variata spesa contrattuale di € 91.355,00:

- provvedere allo storno dal capitolo 40142/1 "Manutenzione straordinaria infrastrutture per lo sport" Missione/Programma 06.01, Piano Finanziario 2.02.01.09.016 della somma di € 91.355,00
- riallocare la somma di € 91.355,00 al capitolo 40148/12 "RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" VARIANTE AI LAVORI" Missione/Programma 06.01, Piano Finanziario 2.02.01.09.016

6) di dare atto che l'importo di progetto di € 3.211.355,00 trova la seguente copertura finanziaria:

- per € 50.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/9** "*riqualificazione palasport "bigi" (2^stralcio) quota finanziata a mezzi propri"* del PEG 2020, risorse derivanti da fondo pluriennale vincolato, finanziate con entrate accertate nel 2019;

- per € 450.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/4** "*riqualificazione palasport "bigi" (2^stralcio) quota finanziata con mutuo"* del PEG 2020, risorse derivanti da fondo pluriennale vincolato finanziate con entrate accertate nel 2019 (mutuo CDP del 04/06/2019, Pos. n.° 6055399, oggetto di diverso utilizzo);

- per € 200.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/11** "*riqualificazione palasport "bigi" (ptllpp 2020/22 - quota fin. fondi propri)"*

- per € 2.000.000,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 2, Codice Piano Finanziario 2.02.01.09.016, del Bilancio 2020-2022, al Capitolo **40148/10** "*riqualificazione palasport "bigi" (ptllpp 2020/22 - quota fin. a mutuo)"* del PEG 2020 e 2021, e corrispondente capitolo di Fondo pluriennale vincolato **50148/10,** in relazione al cronoprogramma di esigibilità della spesa (nuovo mutuo da contrarre nel 2020);

- per 311.355.00,00 alla Missione/Programma 06.01"Sport e tempo libero" Capitolo 40148/12 RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLLPP 2021/22 - fin. fondi propri) Piano Finanziario 2.02.01.09.016 di cui:

  ° € 220.000,00 già impegnati con precedenti provvedimenti;

  ° € 91.355,00 di impegnare a seguito della variazione di PEG di cui al precedente punto 5);

- Ulteriori € 200.000,00 Capitolo 40148/12 RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLLPP 2021/22 - fin. fondi propri) Piano Finanziario 2.02.01.09.016 di cui

  - € 118.000,00 già impegnati con precedenti atti;
  - € 82.000,00 ancora da impegnare.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, onde dare corso alla consegna dei lavori variati.

Visto l'art 134 comma 4 del D.P.R. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
VECCHI Luca	GANDELLINI Dr. Stefano

LUCA VECCHI
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
02.09.2022
12:30:37
UTC

STEFANO
GANDELLINI
02.09.2022
10:20:46
UTC